



N°4 MARS 2025

INFO TRAVAUX

La cuisine centrale

LES TRAVAUX ENTRENT DANS UNE NOUVELLE PHASE

Le chantier de la future cuisine centrale progresse à grands pas avec l'achèvement du gros œuvre. Cette étape clé comprend :

- **Les murs porteurs** qui soutiennent l'ensemble de la construction
- **L'étanchéité enterrée** de la zone de production
- **La construction du plancher** du réfectoire, en rez-de-cour
- **La finalisation des locaux techniques** en attique (situé au-dessus de la demi-pension)
- **Le terrassement en remblai**, réalisé cette semaine, qui permet de retrouver les niveaux finis

PROCHAINES ÉTAPES : LA CHARPENTE PREND FORME

À partir du 10 mars

Dès la semaine prochaine, l'installation de la charpente débutera. Chaque élément sera assemblé sur place par une grue pendant environ trois semaines, donnant ainsi à la cuisine centrale ses volumes définitifs.

La charpente accueillera ensuite :

- la couverture avec panneaux solaires sur la partie technique
- la couverture végétalisée sur le reste du bâtiment

À partir de avril : début des menuiseries

Pendant deux mois, les travaux se concentreront sur la pose des menuiseries extérieures, permettant au bâtiment le hors d'eau hors d'air.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution du chantier au fil des prochaines grandes étapes. Merci pour votre compréhension et votre intérêt pour ce projet structurant pour la Ville !

PLANNING PRÉVISIONNEL

Juillet 2024 -
février 2025

Mars - mai 2025

1^{er}
trimestre 2026

Début
des
travaux

Gros
œuvre

Remblai Charpente Menuiserie

Fin prévisionnelle
des travaux